



# Reykjaneshöfn

Grófarhöfn - viðgerð brimvarnar

## Verkfundur 1

Fundur haldinn á skrifstofu Reykjaneshafnar þriðjudaginn 6. september 2022 kl 10:00 til 11:00.

### Mættir:

Björn Viðar Ellertsson

Ellert Skúlason ehf, 892 7580

Halldór Karl Hermannsson

Reykjaneshöfn

Brynjólfur Guðmundsson

Verkfræðistofa Suðurnesja

Pétur Sveinbjörnsson

Vegagerðin, 893 4790

### 1. Síðasta fundargerð:

### 2. Verkstaða:

Verktaki stefnir á að hefja vinnu við verkið öðru hvoru megin við helgina, er að vinna í því að losa vél í verkið.

Verktaki gerir ráð fyrir að verkið taki u.þ.b. mánuð eftir að vinna hefst við verkið.

Gummi (Guðmundur Sigurðsson) mun vera á gröfunni, hann vann garðinn á sínum tíma.

### 3. Tæki og mannaflí:

- Volvo 180 hjólaskófla
- Beltavél 936 Lieabherr
- Búkolla
- Borvagn.
- 1 maður.

### 4. Hönnunargögn og breytingar:

Engar breytingar.

### 5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

### 6. Eldri kröfur verktaka:

Engar.

### 7. Námur og efnisrannsóknir:

Grjót í verkið er unnið í Helguvík.

### 8. Mælingar og rannsóknir:

Garðurinn var mældur vorið 2020, Brynjólfur heldur utan um magntölur í verkinu.

### 9. Úttektir:

Engar

### 10. Greiðslur:

Vegna óviðráðanlegrar seinkunar á verkinu verða einingarverð verktaka uppfærð m.v. byggingarvísitölu frá opnunarmánuði tilboðs að september 2022.



#### 11. Önnur mál:

Verktaki hóf vinnu við aðkomu að garði í Grófarhöfninni í morgun, 27. apríl 2021. Þegar vinna hófst bárust ábendingar um að 6 – 16. maí væri barnahátíð í Reykjanesbæ og Skessuhellir mikilvægur þáttur í þeirri hátíð og mikilvægt að hellirinn væri opinn á þessum tíma.

Eftir yfirferð var niðurstaðan sú að verkinu yrði frestað fram yfir Ljósanótt, sem haldin er fyrstu helgina í september. Verktíminn var því framlengdur og verklok sett 15. október 2021. Veturinn var þungur og ákveðið var að fresta verkinu fram á vorið.

Á fundi 18. Mars var rætt var um mikilvægi þess að klára verkið fyrir sumarið fundarmenn sammældumst um að verkið skildi unnið frá 15. maí til 15. júní svo mögulegt væri að opna Skessuhelli fyrir 17. júní. Ekki náðist að vinna verkið á þessum tíma.

Verkinu var frestað aftur framyfir Ljósanótt 4. september 2022.

**Næsti verkfundur er áætlaður eftir u.þ.b. tvær vikur.**

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl. 13:00

Ritað: Pétur Sveinbjörnsson

Fundargerð samþykkt: \_\_\_\_\_  
Staður og dags.

\_\_\_\_\_  
fh. bjóðanda

\_\_\_\_\_  
fh. verkkaupa