



Reykjaneshöfn

Grófarhöfn - viðgerð brimvarnar

Verkfundur 2

Fundur haldinn á skrifstofu Reykjaneshafnar föstudaginn 4. nóvember 2022 kl 13:30 til 14:30.

Mættir:

Björn Viðar Ellertsson	Ellert Skúlason ehf, 892 7580
Guðmundur Sigurðsson	Ellert Skúlason ehf.
Sveinn Valdimarsson	Beimur ehf
Halldór Karl Hermannsson	Reykjaneshöfn
Brynjólfur Guðmundsson	Verkfræðistofa Suðurnesja
Pétur Sveinbjörnsson	Vegagerðin, 893 4790

1. Síðasta fundargerð:

Frá 6. september er samþykkt.

2. Verkstaða:

Verktaki hóf vinnu við slóða 21. september og við garðinn sjálfann 5. október. Vinnu við garðinn lauk 31. október.

Það á eftir að setja ljós aftur upp á garðinn, en verkinu er lokið að öðru leiti. Höfnin mun sjá um að setja upp ljósið og því fellur sá liður niður.

3. Tæki og mannaflí:

- Volvo 180 hjólaskófla
- Beltavél 936 Lieabherr
- Búkolla
- Borvagn.
- 3-5 menn.

4. Hönnunargögn og breytingar:

Ákveðið var í verkinu að breikkun grjóvarnar í kverkinni skuli standa áfram.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Engar.

6. Eldri kröfur verktaka:

Engar.

7. Námur og efnisrannsóknir:

Grjót í verkið var tekið af lager í Helguvík.

8. Mælingar og rannsóknir:

Garðurinn var mældur vorið 2020, Brynjólfur heldur utan um magntölur í verkinu.

9. Úttektir:

Garður var tekinn út á verkfundi.



10. Greiðslur:

Reikningur nr 1. dags 4.11.2022 kr 16.994.935,- er samþykktur nú.
Vegna óviðráðanlegrar seinkunar á verkinu verða einingarverð verktaka uppfærð m.v. byggingarvísitölu frá opnunarmánuði tilboðs að september 2022.

11. Önnur mál:

Höfnin mun sjá sjálf um að setja garðsendaljós upp að nýju og sá liður fellur út.

Við úttekt kom í ljós að það átti eftir að sópa ofan af hluta stéttar, verktaki mun klára að hreinsa það upp.

Verkinu er lokið

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl. 14:30
Ritað: Pétur Sveinbjörnsson

Fundargerð samþykkt: _____
Staður og dags.

fh. bjóðanda

fh. verkkaupa